


**Контрольно-счётный орган
Муниципального образования**

«Город Нерюнгри»
ОГРН 1201400004354, ИНН 1434052540
678960, ул.Карла Маркса, д.8/2, оф 224
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
сайт: kso-neru.ru
тел/факс: 8 (924) 8770097
e-mail: kso_neru@mail.ru



**ХОНТУРУОЛЛУУР-СУОТТУУР
ОРГАНААР**

от «25» марта 2025г. № 42
на № _____ от «__» _____ 20__ г.

Главе ГП «Город Нерюнгри»
Гудошнику И.О.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с Пунктом 2.4. Плана работы Контрольно-счётного органа муниципального образования «Город Нерюнгри» на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения «Программы поддержки местных инициатив» (ППМИ) в 2023 году» в Администрации муниципального образования «Город Нерюнгри» (далее – Нерюнгринская городская администрация).

По результатам указанного контрольного мероприятия выявлены нарушения законодательства за 2023 год в общей сумме 3 539 889,73 рублей:

1. Нецелевое использование средств бюджета МО «Город Нерюнгри» в 2023 году составило 573 984,40 рубля. Нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, в том числе:

- **204 986,79 рублей**, оплата документально не подтверждённых расходов при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 15 по ул. Ленина, в том числе софинансирование:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 118 461,87 рубль;

- за счет средств местного бюджета в сумме 59 856,14 рублей;

- за счет денежного вклада населения в сумме 8 896,43 рублей;

- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 17 772,35 рубля.

- **164 664,00 рубля**, оплата документально не подтверждённых расходов при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 7/2 по ул. Тимптонская, в том числе софинансирование:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 103 721,85 рубль;

- за счет средств местного бюджета в сумме 37 609,26 рублей;

- за счет денежного вклада населения в сумме 7 772,14 рубля;

- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 15 560,75 рублей.

- **204 333,61 рубля**, оплата документально не подтверждённых расходов (136 657,83 рублей) и фактически не выполненных работ (67 675,78 рублей) при устройстве

игровой площадки многоквартирного дома № 14, по ул. Карла Маркса, в том числе софинансирование:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 128 709,74 рублей;
- за счет средств местного бюджета в сумме 46 669,80 рублей;
- за счет денежного вклада населения в сумме 12 873,01 рубля;
- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 16 081,06 рубль.

2. Неправомерное расходование средств бюджета МО «Город Нерюнгри» в 2023 году составило 2 959 400,99 рублей, в том числе:

● **575 405,97 рублей.** Нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, выразившееся в оплате завышенных объемов и (или) стоимости работ при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 15 по ул. Ленина, в том числе софинансирование:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 332 527,11 рублей;
- за счет средств местного бюджета в сумме 168 018,54 рублей;
- за счет денежного вклада населения в сумме 24 972,62 рубля;
- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 49 887,70 рублей.

● **457 894,95 рубля.** Нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, выразившееся в оплате завышенных объемов и (или) стоимости работ при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 7/2 по ул. Тимптонская, в том числе софинансирование:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 288 428,03 рублей;
- за счет средств местного бюджета в сумме 104 583,21 рубля;
- за счет денежного вклада населения в сумме 21 612,64 рублей;
- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 43 271,07 рубль.

● **534 608,95 рублей.** Нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, выразившееся в оплате завышенных объемов и (или) стоимости работ при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 14, по ул. Карла Маркса, в том числе софинансирование:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 336 750,18 рублей;
- за счет средств местного бюджета в сумме 122 104,68 рубля;
- за счет денежного вклада населения в сумме 33 680,37 рублей;
- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 42 073,72 рубль.

● **529 132,39 рубля.** Нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, частей 1, 2 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в оплате подрядчику работ, в стоимость которых включен налог на добавленную стоимость при его нахождении на упрощенной системе налогообложения. Неправомерная оплата при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 15 по ул. Ленина произведена за счет следующих источников финансирования:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 305 785,61 рублей;
- за счет средств местного бюджета в сумме 154 506,65 рублей;
- за счет денежного вклада населения в сумме 22 964,35 рубля;

- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 45 875,78 рублей.

● **473 322,40 рубля.** Нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, частей 1, 2 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в оплате подрядчику работ, в стоимость которых включен налог на добавленную стоимость при его нахождении на упрощенной системе налогообложения. Неправомерная оплата при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 7/2 по ул. Тимптонская произведена за счет следующих источников финансирования:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 298 145,78 рублей;

- за счет средств местного бюджета в сумме 108 106,83 рублей;

- за счет денежного вклада населения в сумме 22 340,82 рублей;

- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 44 728,97 рублей.

● **336 783,51 рубля.** Нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, частей 1, 2 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в оплате подрядчику работ, в стоимость которых включен налог на добавленную стоимость при его нахождении на упрощенной системе налогообложения. Неправомерная оплата при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 14, по ул. Карла Маркса произведена за счет следующих источников финансирования:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 212 139,93 рублей;

- за счет средств местного бюджета в сумме 76 921,35 рубль;

- за счет денежного вклада населения в сумме 21 217,37 рублей;

- за счет денежного вклада спонсоров (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в сумме 26 504,86 рубля.

● **52 252,82 рубля.** Нарушение части 9.1. статьи 34, пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в неправомерно начисленной и удержанной с подрядчика суммы пени и штрафа. Неправомерное удержание при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 14, по ул. Карла Маркса произведено за счет средств местного бюджета.

2. Неэффективное использование средств бюджета МО «Город Нерюнгри» в 2023 году составило 6 504,34 рубля. Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр., в ред. Приказов Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. и от 30.01.2024 № 55/пр.), выразившееся в необоснованном применении расценки ФЕР и завышении сметной стоимости.

При проведении контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки:

5.1. В ходе исполнения бюджета:

- Нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), в части не приведения муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании «Город Нерюнгри» на 2021-2024 годы» в соответствие с решением Нерюнгринского городского Совета депутатов от 20.04.2023 года № 3-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского городского Совета депутатов от 23.12.2022 № 1-3 «О бюджете муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

- Нарушение Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 августа 2022 г. № 648/пр, в части применения разных видов индексов при выполнении работ на одном объекте.

С учетом изложенного и на основании статей 268.1. и части 3.1. статьи 270.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», пунктом 6.9. Стандарта внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа МО «Город Нерюнгри» (утверждено распоряжением председателя Контрольно-счетного органа МО «Город Нерюнгри» от 30.09.2024 № 32-р), Нерюнгринской городской администрации надлежит выполнить следующие требования:

1. Средства в сумме **2 124 670,10 рублей**, использованные не по целевому назначению и неправомерно, вернуть в государственный бюджет Республики Саха (Якутия).

2. Средства в сумме **878 376,46 рублей**, использованные не по целевому назначению и неправомерно, возместить в доход бюджета ГП «Город Нерюнгри».

3. Средства населения и спонсора в сумме **170 369,23 рублей** (в том числе инициативный платеж населения 56 833,40 рубля, инициативный платеж спонсора 113 535,83 рублей) **при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 15 по ул. Ленина**, использованные не по целевому назначению и неправомерно, вернуть на счета Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (ООО «Жилсервис»).

4. Средства населения и спонсора в сумме **155 286,39 рублей** (в том числе инициативный платеж населения 51 725,60 рублей, инициативный платеж спонсора 103 560,79 рублей) **при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 7/2 по ул. Тимптонская**, использованные не по целевому назначению и неправомерно, вернуть на счета Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская жилищная компания» (ООО «НЖК»).

5. Средства населения и спонсора в сумме **152 430,39 рублей** (в том числе инициативный платеж населения 67 770,75 рублей, инициативный платеж спонсора 84 659,64 рублей) **при устройстве игровой площадки многоквартирного дома № 14, по ул. Карла Маркса**, использованные не по целевому назначению и неправомерно, вернуть на счета Товарищества собственников жилья «Стерх» (ТСЖ «Стерх»).

6. Средства в сумме **52 252,82 рубля**, неправомерно удержанные с подрядчика при исполнении муниципального контракта от 10.04.2023 № 01163000003230000130001/018А на выполнение работ по устройству игровой площадки многоквартирного дома № 14, по ул. Карла Маркса, вернуть на счета Общества с ограниченной ответственностью «СТК-ТЕМП» (ООО «СТК-ТЕМП»).

7. Приемку и оплату выполненных работ осуществлять только при предоставлении полного пакета документов, подтверждающих произведенные подрядчиком расходы.

8. При заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг учитывать режим налогообложения поставщика (подрядчика, исполнителя). Не допускать включения в стоимость выполненных работ налога на добавленную стоимость при нахождении подрядчика на упрощенной системе налогообложения.

9. При составлении локальных сметных расчетов руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр., в ред. Приказов Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр. и от 30.01.2024 № 55/пр.), Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих (утв. Приказом Минстроя РФ от 8 августа 2022 г. N 648/пр.), а также соблюдать требования сметного ценообразования. Не допускать завышения стоимости и объемов работ в локальных сметных расчетах и соответственно в актах о приемке выполненных работ.

10. При применении мер ответственности к подрядчику, предусмотренных муниципальным контрактом, руководствоваться частью 9.1. статьи 34, пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

О принятых мерах по результатам выполнения настоящего представления, главе ГП «Город Нерюнгри» или лицу, исполняющему его обязанность, необходимо проинформировать Контрольно-счетный орган МО «Город Нерюнгри» в письменной форме с приложением копий подтверждающих документов в течение 30 дней со дня получения настоящего представления.

Согласно части 3.1. статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», срок исполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.

Согласно части 7 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», пункту 6.11. Стандарта внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа МО «Город Нерюнгри» (утверждено распоряжением председателя Контрольно-счетного органа МО «Город Нерюнгри», от 30.09.2024 № 32-р), невыполнение представления контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель
Контрольно-счетного органа
МО «Город Нерюнгри»



И.В. Михайлова